

**Отчет по текущему ремонту за 2020 год  
на жилом доме ул.18 Военный городок 187**

Задолженность населения по статье "Текущий ремонт" при сборе платежей 104,99% на 01.01.2020 г.	4,59	тыс.руб.
Остаток ср-в по статье "Текущий ремонт" по состоянию на 01.01.2020 г.	34,9	тыс.руб.
Плановые начисления по статье Текущий ремонт" от жилых помещений за 2020 год	92,05	тыс.руб.
<b>Итого: план текущего ремонта на 2020 год:</b>	<b>131,54</b>	<b>тыс.руб.</b>
Платежи населения за 2020 год	99,29	%
Недоплата населения за 2020 год	5,70	%
Корректировка плана "Текущего ремонта" на сумму платежей за 2020 год	5,25	тыс.руб.
<b>Скорректированный план текущего ремонта на 2020 год</b>	<b>126,29</b>	<b>тыс.руб.</b>

№ п/п	Виды работ	Един. измер.	Факт		Срок выполнения
			Кол-во	тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт ВРУ 100А-14шт, 25А-8шт	шт	22,00	30,42	февраль
2	Ремонт межпанельных швов кв 66,70	м.п	73,23	33,46	сентябрь
	<b>Итого на 2020 год</b>			<b>63,88</b>	

**Недоосвоенные средства в сумме 62,41 тыс.руб по согласованию с представителем МКД переносятся на 2021 год**